



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE ENSINO

REGISTRO SOB N°: *PDE 2019 PEL 0043*
Informar o número de registro do projeto de ensino.

I. IDENTIFICAÇÃO

a) Título do Projeto:

Alunos à obra – Alinhando conhecimentos teóricos à uma situação real de projeto, reforma e execução de uma obra.

b) Resumo do Projeto:

O projeto pretende possibilitar o contato do aluno com situações concretas, através de atividades de projeto e execução em uma construção perene ao tempo, contrapondo as situações “históricas” das aulas práticas do curso, que trabalham a construção de situações que simulam a realidade e que são demolidas ao final do aprendizado. O projeto será desenvolvido dentro de uma área existente do Curso de Edificações com os alunos do segundo, terceiro e quarto anos do Curso Técnico de Edificações – Proeja Integrado, integrando as disciplinas de Materiais, Técnicas e Práticas Construtivas I, II e III, Instalações Elétricas e Instalações Hidrossanitárias.

c) Classificação, Carga Horária, Equipe e Custo Global do Projeto:

Classificação e Carga Horária Total:			
<input type="checkbox"/> Curso/Mini-curso	<input type="checkbox"/> Palestra	<input type="checkbox"/> Evento	<input checked="" type="checkbox"/> Outro (Especificar). _____
Carga horária total do projeto: 40 horas			

Nome: Jorge Luiz Rocha Borges

Lotação: Campus Pelotas – Curso Técnico de Edificações

SIAPE: 4218533

Demais membros

Nome	Função	CH cumprida
Aline Campelo Blank Freitas	Colaborador	1 hora
Daiane da Silva Gomes	Colaborador	1 hora
Daniela da Rosa Curcio	Colaborador	1 hora
Nereu Pedro Pitol	Colaborador	1 hora
Vanessa Buttow Signorini	Colaborador	1 hora
Bruno Silva do Nascimento	Colaborador	1 hora

Observação: a carga horária prevista é em horas-aula semanais e a função pode ser Coordenador, Colaborador, Participante, Ministrante ou Palestrante.

Listar apenas os membros que serão certificados.

Custo Global do Projeto

(Informar o valor total gasto com o projeto, indicando a fonte dos recursos).

II. INTRODUÇÃO

Possibilitar o contato do aluno do Curso Técnico de Edificações – Proeja Integrado, com uma situação real de obra, contemplando desde o desenvolvimento de projeto, as diferentes etapas de execução de uma obra de reforma e ampliação para qualificação de um espaço existente.

III. RESULTADOS OBTIDOS

Dentre os resultados obtidos, foi possível alcançar os impactos esperados:

- Redução de geração de resíduo
- Aprendizagem significativa através de situação concreto
- Qualificação do espaço

Porém, não foi possível concluir todas as atividades propostas dentro do cronograma inicialmente proposto. Tal fato se justifica, por se tratar de um processo de ensino-aprendizagem dinâmico, em que cada aluno tem seu próprio tempo de apropriação do conhecimento. Aliado a isso, a turma apresenta uma diversidade no seu perfil de alunos, alguns apresentam conhecimento prévio adquirido no cotidiano do canteiro de obras, porém que requerem o aperfeiçoamento técnico, enquanto outros estão reconhecendo essa realidade pela primeira vez.

Aliado a isso, o fato de toda a turma trabalhar um espaço relativamente pequeno, requer um revezamento entre os alunos a fim de propiciar que todos tenham contato com todas os tipos de serviços. Deve-se levar em conta ainda os dias de chuva, que interferiram na conclusão da supraestrutura do banheiro, bem como dos reparos no telhado.

Desta forma, será solicitada prorrogação do projeto para que se possa concluir as atividades pendentes.

IV. FORMAS DE DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados parciais tem sido divulgado entre os docentes do curso a partir de informativos realizados nas reuniões periódicas de coordenação. Já a comunidade discente, além da própria turma tem acompanhado o andamento dos serviços nas ocasiões de uso do espaço que vem sofrendo interferência.

V. CRONOGRAMA FINAL DE EXECUÇÃO

Atividades	Concluído	Mês 1 fevereiro	Mês 2 Março	Mês 3 Março	Mês 4 Abril	Mês 5 maio	Mês 6 junho
1, 2, 3, 4, 5	x						
6	x						
7	x	x					
8	x	x	x				
9	x	x					
10			x				
11	x						
12	x	x	x				
13	x			x			
14					x		
15						x	x
16		x					

Execução das atividades.

- Atividade 1: Elaboração do Projeto arquitetônico e complementares (concluído)
- Atividade 2: Demolições (concluído)
- Atividade 3: Escavação de fundações (concluído)
- Atividade 4: Execução das fundações de concreto armado (concluído)
- Atividade 5: Impermeabilização das fundações (concluído)
- Atividade 6: Execução de alvenaria (concluído)
- Atividade 7: Execução de laje de cobertura (parcialmente concluído)
- Atividade 8: Instalação de esquadrias (parcialmente concluído)
- Atividade 9: Reconstituição do telhado (parcialmente concluído)
- Atividade 10: Execução de instalações hidrossanitárias – água fria e água quente (parcialmente concluído)
- Atividade 11: Execução de instalações hidrossanitárias – esgoto (concluído)
- Atividade 12: Execução de contrapiso (parcialmente concluído)
- Atividade 13: Execução de revestimentos de paredes (parcialmente concluído)
- Atividade 14: Execução de revestimentos de piso (pendente)
- Atividade 15: Execução de serviços pintura (pendente)
- Atividade 16: Execução de instalações elétricas (pendente)

VI. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(Relacionar as obras citadas na elaboração do projeto, seguindo o padrão ABNT).

ANEXOS (Listar os anexos)

1 - ATA REUNIÃO COORDENADORIA EDIFICAÇÕES DIA 04/12/2019

2 -

3 -


4 -

COORDENADOR DO PROJETO

DATA: 18 / 12 / 2019

Jorge Borges

(Assinatura e Carimbo) Curso Técnico de Edificações
SIAPE 4218533 - IFSul - Campus Pelotas




NOME

PARECER COLEGIADO/COORDENAÇÃO/ÁREA

aprovado () reprovado

Parecer: As atividades foram realizadas parcialmente, de acordo com a convocação do projeto.

Em reunião: 04/12/2019



 Daniela da Rosa Curcio
 Coordenadora do Curso
 Técnico de Edificações
 (Assinatura e Carimbo)
 SIAPE 1718541
 IFSul - Câmpus Pelotas
 Coordenação


PARECER DIREÇÃO/DEPARTAMENTO DE ENSINO

aprovado () reprovado

Parecer: FAVORÁVEL

Em reunião: 29/12/19


 Marina Mendonca Loder
 Chefe do Departamento de
 Ensino Técnico de Nível Médio
 SIAPE 2109852
 (Assinatura e Carimbo)
 IFSul - Câmpus Pelotas
 Direção/Departamento de Ensino



 RAFAEL KROLOW SANTOS SILVA
 SIAPE: 1530342
 DIRETOR DE ENSINO
 IFSUL - CÂMPUS PELOTAS
 26/12/19

PARECER DIREÇÃO/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (quando necessário)

aprovado () reprovado

Parecer: DE ACORDO.

Em reunião: 27/12/19



 Fabiane Konrad Redies
 Diretora de
 Administração e Planejamento
 SIAPE 2613711
 IFSul - Câmpus Pelotas
 (Assinatura e Carimbo)
 Direção/Departamento de Administração e Planejamento

PARECER DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS

aprovado () reprovado

Parecer: De acordo conforme pareceres anteriores.

Em reunião: 30/12/19


 (Assinatura e Carimbo)
 Rubinei de Servi Ferraz
 Assessor do Diretor - Geral
 SIAPE: 2543889
 IFSul - Câmpus Pelotas
 Diretor-geral

Rubinei de Servi Ferraz
 Assessor do Diretor - Geral
 SIAPE: 2543889
 IFSul - Câmpus Pelotas


PARECER DA PRO-REITORIA DE ENSINO

aprovado () reprovado

Parecer: Aprovado, de acordo com as justificativas apresentadas.

Em reunião: 06/10/2020

(Assinatura e Carimbo)



Pró-reitor de Ensino

Veridiana Krolow Bosenbecker
Diretora de Políticas de Ensino e Inclusão
IFSul - PROEN

1977
1978
1979